

ZÁPIS

z kontrolního dne z 18.12.2002 - odbahnění rybníka v Žebnici

Přítomni : za město Plasy - pan L.Urban
- I. Brunclíková
za MENE Industry - ing. Němec
- pan Říha
za osadní výbor - pan Šiml, p. Chlup, R.Gross, Švejkovský

1. K dnešnímu dni jsou provedeny práce na svazích rybníka – zásypy z kamene, provádí se zásyp dna z kamene z polí.
2. Předpokládá se , že bude dokončeno do 23.12.2002 vyložení z kamene na vtoku do rybníka, zábradlí, zvýšení zásypu na břehu u rod. domů a hrubé terénní úpravy. Vjezd do rybníka po závozu dna bude dosypán drobným štěrkem. Bude odvezen i přebytečný zemní materiál na skládku . Dosypání omice a úprava sedlých břehů se provede na jaře.
3. Dne 23.12.2002 v 15.00 hod. na místě stavby bude předáno dokončené dílo.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Buc' and other illegible marks.