

ZÁPIS

z kontrolního dne z 11.12.2002 - odbahnění rybníka v Žebnici

Přítomni : za město Plasy - pan L.Urban
- I. Brunclíková
za MENE Industry - ing. Němec
- pan Říha

1. Všemi přítomnými byla provedena prohlídka stavby na místě v Žebnici. Byli přítomni členové osadního výboru – p. Šiml Luboš, Gross Roman.
Je provedeno částečné vysvahování zeminou a provádí se zásyp z lomového kamenu na patu svahu , který bude tvořit základovou patku.
Je dokončeno nové odvodnění rybníka včetně výpusti. Chybí osadit fošny a poklop.
2. Bylo dohodnuto i přes nepříznivé počasí budou práce prováděny podle projektu a podle dohody ze 6.11.2002.
3. Práce budou pokračovat bez přerušení a předpokládá se jejich ukončení do 24.12.2002
4. Vzhledem k tomu, že pata svahu je současně promrzlá nelze vyloučit , že po napuštění vody může dojít k místnímu sedání násypu i šterkových vrstev. Proto bylo dohodnuto, že po skončení zimních období a po kontrole stavu bude provedeno dosypání a nová úprava dotčených míst , včetně konečných terénních úprav zeminou.
5. Rovněž bylo dohodnuto, že po dokončení prací nebude výpusť přehrazena a hladina vody bude udržována na úrovni dna odtokových rour. V případě náhlé změny počasí (dlouhodobá obleva) zhotovitel po dohodě s investorem zajistí regulaci výšky hladiny vody tak , aby bylo zajištěno rovnoměrné zatížení břehů vodou (maximální výška).
Po ustálení hladin podzemních vod (povrchových v břehách) se může výška hladiny vody regulovat.

Další kontrolní den se svolává na 18.11.2002 v 14.00 hod.

